

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: COJUMATLÁN DE RÉGULES

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento co				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, EN DISTINTAS LOCALIDADES.	COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	CONTRATO	OBRA	40	160	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO 34 DEL 30 DIC 2023	\$3 500 000.00	0	0
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, EN DISTINTAS LOCALIDADES.	COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	CONTRATO	OBRA	25	100	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO 34 DEL 30 DIC 2023	\$1 000 000.00	0	0
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ROSA, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLAN DE REGULES	san isidro	administracion directa	OBRA	250	217	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO 34 DEL 30 DIC 2023	\$200 000.00	0	0
REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLAN DE REGULES, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	CONTRATO	OBRA	6000	2500	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO 34 DEL 30 DIC 2023	\$915 893.10	0	0
CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD DE PALO ALTO, DOMICILIO CONOCIDO	COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	CONTRATO	OBRA	308	150	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO 34 DEL 30 DIC 2024	\$400 000.00	0	0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES, DE LA CALLE MARIANO OTERO	COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	CONTRATO	OBRA	100	200	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO 34 DEL 30 DIC 2024	\$400 000.00	0	0
REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, LOCALIDAD COJUMATLAN DE REGULES, EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	COJUMATLAN DE REGULES	COJUMATLAN DE REGULES	CONTRATO	OBRA	2000	500	520	FAISMUN 2024	61204	006	121722212	NO	NO 34 DEL 30 DIC 2024	1312865.00	0	0
					SUMA									\$7 728 558.10	0	0

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JANETZIO MORA MANZO




TESORERO MUNICIPAL

ING. RAUL RIVAS AYARD



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

ING. BRANDON EMMANUEL BARAJAS GARCIA

Detalle del aprobado)			ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)					
APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)
\$3,500,000.00	0	0	NO.05 DEL 13 ENE 2024	\$3,500,000.00	0	0	\$3,500,000.00	0	0	\$3,500,000.00	0	0	\$3,500,000.00	0	0
\$1,000,000.00	0	0	NO.05 DEL 13 ENE 2024	\$1,000,000.00	0	0	\$1,000,000.00	0	0	\$1,000,000.00	0	0	\$1,000,000.00	0	0
\$200,000.00	0	0	NO.05 DEL 13 ENE 2025	\$200,000.00	0	0	\$200,000.00	0	0	\$200,000.00	0	0	\$200,000.00	0	0
\$600,000.00	0	0	NO.05 DEL 13 ENE 2032	\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	0
\$400,000.00	0	0	NO.05 DEL 13 ENE 2033	\$400,000.00	0	0	\$400,000.00	0	0	\$400,000.00	0	0	\$400,000.00	0	0
\$400,000.00	0	0	NO.05 DEL 13 ENE 2033	\$400,000.00	0	0	\$400,000.00	0	0	\$400,000.00	0	0	\$400,000.00	0	0
\$7,412,665.00	0	0	NO.04 DEL 30 DIC 2024	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0
\$7,412,665.00	0	0	SUMA	7728558.10	0	0	7728558	0	0	7728558	0	0	7728558	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANIZO MUJICA MANZO



TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARRAS GARCIA

ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)					
MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIO NES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACI ONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIO NES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	
\$3,234,129.43	0	0	\$3,234,129.43	0	0	\$3,234,129.43	0	0	\$3,234,129.43	0	0	3234129.43	0	0	3234129.43	0	
\$995,218.92	0	0	\$995,218.92	0	0	\$995,218.92	0	0	\$995,218.92	0	0	995218.92	0	0	995218.92	0	
\$170,000.00	0	0	\$170,000.00	0	0	\$170,000.00	0	0	170000	0	0	170000.00	0	0	170000.00	0	
\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	0	\$915,893.10	0	
\$398,065.91	0	0	\$398,065.91	0	0	\$398,065.91	0	0	398066	0	0	398065.91	0	0	398065.91	0	
\$398,096.39	0	0	\$398,096.39	0	0	\$398,096.39	0	0	\$398,096.39	0	0	\$398,096.39	0	0	\$398,096.39	0	
1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	1312665.00	0	0	6111404	0	
7424069	0	0	7424069	0	0	7424069	0	0	7424069	0	0	7424069	0	0	8988673	0	



PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANITZIO MUJICA MANZO



TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMMANUEL BARRALAS GARCIA

ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER							
Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicacion del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	NA	0	0	0	0	0	0
0	SUMA	0	0	0	0	0	0
0	SUMA	0	0	0	0	0	0



PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. JANITZO MUJICA MANZO



TESORERO MUNICIPAL
ING. RAUL RIVAS AYARD



ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. LUIS ANGEL LUNA VARGAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
ING. BRANDON EMANUEL BARAJAS GARCIA